

PREZENTARE INTERVENȚIE

REFACEREA ÎNVELITORII ȘI PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN PRIMĂ URGENȚĂ

A BISERICII DE LEMN „SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL” (monument istoric cod LMI: BH-II-m-B-01146)
SATUL FÂȘCA, nr. 40, COMUNA VÂRCIOROG, JUD. BIHOR



SPONSORI
LOCALI:

Kifra



1

PRIM AJUTOR

Refacere învelitoare


ÎNAINTE



DUPĂ



Obiective




2

INSTRUIRE

Educație non-formală pentru tinerii experți și studenți



Obiective




3

IMPLICAREA COMUNITĂȚII

Conștientizarea și implicarea
membrilor comunității



Obiective




CREȘTEREA FILANTROPIEI

Vizite pe situri și educație pentru reprezentanții autorităților



Obiective





RECUPERAREA PATRIMONIULUI IMATERIAL

Utilizarea tehnicilor tradiționale de
construcție



Obiective





Unelte în permanentă ordine



S1 35%

S2 60%

S3 85%

S4 100%

9 VOLUNTARI, 5 MEŞTERI

9 VOLUNTARI, 5 MEŞTERI

9 VOLUNTARI, 3 MEŞTERI

6 VOLUNTARI, 3 MEŞTERI



Prima săptămână (12-17 iunie)

- Montare schelă;
- Executarea suprastructurii pentru montare prelată;
- Montare prelată;
- Desfacerea șindrilei de pe laturile nord, sud, est și vest cu excepția pătratului (partea de jos a tunului) și a turnului;
- Desfacerea șipcilor subdimensionate din 1977;
- Păstrarea șipcilor istorice în zona altarului;
- Montarea șipcilor noi (4x6 cm) în partea inferioară a înveltoarei;
- Montarea primelor 3 rânduri de șindrilă horjită;

**9 voluntari
din care
4 studenți**



35%



35%

Prima săptămână (12-17 iunie)



35%



A doua săptămână (19-23 iunie)

- Montarea șipcilor noi (4x6 cm) în partea mediană și superioară a înveltoarei;
- Montarea de șindrilă horjită în zona altarului, a sapei (latura de vest) și a laturilor nordice și sudice;
- Începerea montării schelei pentru turn.

**9 voluntari
din care
2 studenți**



60%

A doua săptămână (19-23 iunie)

Șantier



60%



A doua săptămână (19-23 iunie)

Șantier



60%



A treia săptămână (26-28 iunie, 30 iunie, 1 iulie)

- Montarea schelă turn;
- Desfacere șindrilei din 1977 de pe pătrat și turn;
- Desfacerea șipcilor subdimensionate din 1977 de pe pătrat și turn;
- Păstrarea șipcilor istorice în zona turnului;
- Completarea șipcilor de pe turn cu șipci istorice recuperate de pe apele de nord și sud;
- Montarea șipcilor noi (4x6 cm) pe pătrat;
- Montarea șindrilei horjite pe pătrat și turn;
- Repararea crucilor de către Zsak Iosif Petru;
- Montarea crucii de pe turn;
- Începerea demontării schelei turnului.

**9 voluntari din care
5 studenți și
3 tineri absolvenți**



85%



A treia săptămână (26-28 iunie, 30 iunie, 1 iulie)



85%

A treia săptămână (26-28 iunie, 30 iunie, 1 iulie)

Șantier



85%



A patra săptămână (03-05 iulie)

- Finalizarea demontării schelei turnului;
- Finalizarea montării șindrilei în zona coamei și a altarului cu detaliile aferente;
- Montarea pervazului la turn;
- Montarea crucilor deasupra zonei altarului;
- Demontarea integrală a schelei;
- Curățenie pe șantier.

**6 voluntari
din care
2 studenți**



Șantier

100%





100%





100%





100%





ONG

Asociația Laborator Zero Pozitiv

Întocmirea documentației
Coordonarea proiectului și a voluntarilor
Plata echipei de meșteri
Plata consumabilelor



COMUNITATEA LOCALĂ
Parohia Ortodoxă
Română Fâșca


Asigurarea cazării și a
mâncării

AUTORITATEA LOCALĂ
Primăria Vârciorog

Plata materialelor


100%





INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BIHOR





Direcția Județeană pentru
CULTURĂ BIHOR





UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Facultatea de Construcții,
Cadastru și Arhitectură



Vă mulțumim!

Intervenția noastră este parte a proiectului *Ambulanța pentru Monumente*, început de Eugen Vaida la *Monumentum* și susținut de Majestatea Sa Regală Regele Charles al III-lea, prin intermediul *The Prince's Foundation*.

