

ORADEA, 17.11.2011

Schimbarea la față a Cetății Oradea. Fațada viitorului Muzeu al Cetății și Municipiului Oradea prinde contur prin finanțarea REGIO

În ultimele 2 luni s-a lucrat intens pe mai multe fronturi de lucru în incinta Cetății Oradea. Cele mai semnificative și vizibile urme sunt cele aferente refacerii parțiale a fațadei vestice a Palatului Princiar, actualul Corp A ce va adăposti Muzeul Cetății și al orașului Oradea. Aici, utilizându-se materiale și tehnici specifice fiecărei perioade istorico-constructive, refăcându-se vechile texturi de tencuială, a fost finalizată o importantă porțiune din fațada principală pe toate cele 3 niveluri ale sale. Astfel, aceste tencuieli de epocă, rezultate în urma continuării studiilor de parament de către specialiștii, au urmat rețeta de secol XVII. Materialele folosite au fost nisipul, în diferite granulații în funcție de strat, și varul. Pentru vopsirea fațadei s-a utilizat doar var, iar paleta cromatică a fost cea specifică perioadei constructive. Tehnica aplicată tencuiei a avut ca și rezultat o suprafață care nu se încrîie planul specific tencuiei moderne, imperfecțiunile planimetrice fiind o constantă a tencuiei de epocă. De asemenea, tencuielile martor, tencuielile istorice relativ bine evidențiate pe suprafața fațadei principale, au fost conservate și reliefate prin conturarea lor cu tencuielile noi.

*Fațada principală(estică) Corp A - Muzeu al Cetății*

Vă reamintin că, proiectul „Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în Circuitul Turistic- Cetatea Oradea Complex Cultural Turistic European - Etapa I” vizează reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea unei însemnate părți din monumentul de istorie și arhitectură reprezentat de Cetatea Oradea și a fost contractat de Municipiul Oradea în luna iunie a anului 2009, în cadrul **PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013 (REGIO), Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă a turismului regional și local, Domeniul Major de intervenție 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe.**

Implementarea proiectului se derulează pe o perioadă de **72 de luni (IUNIE 2009 - IUNIE 2015)** și are ca și scop introducerea în circuitul turistic național, regional și internațional a Cetății Oradea ca și centru regional reprezentativ de patrimoniu cultural și turism.

Proiectul derulat de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Oradea are ca **obiectiv general** transformarea zonei Cetății Oradea într-o zonă de interes turistic major, poartă culturală și de patrimoniu de intrare sau ieșire în circuitele culturale din regiune, nucleu al turismului cultural și de patrimoniu, pilon de dezvoltare durabilă urbană și centru multicultural european.

Obiectivele specifice, țintele de atins ale proiectului sunt:

- *Consolidarea, conservarea, restaurarea și refuncționalizarea corpurilor de clădire A, G, H, I, K, L, M, P, însumând aproximativ 13514,7 mp construcții, aproximativ 190 încăperi și 13514,25 mp suprafețe exterioare;*
- *Creșterea accesibilității monumentului prin refacerea, reamenajarea căilor de acces, iluminarea exterioară și decorativă, amenajări peisagistice;*
- *Reintroducerea unor funcțiuni compatibile cu monumentul prin crearea unor ambiențe culturale: MUZEUL Cetății, LAPIDARIUM, MUZEUL PÂINII, BIBLIOTECA Cetății, Multiplex cultural, spații expoziționale, centre de degustare a produselor tradiționale, centre de promovare a meșteșugurilor și artei tradiționale*

DETALII DESPRE PROIECT	
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE ÎN SMIS	1590
DENUMIREA PROIECTULUI	<i>Revitalizarea cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea, complex cultural turistic european - etapa I</i>
NUMĂRUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE	364 / 11.06.2009
LOCALIZAREA PROIECTULUI	Regiunea Nord Vest / Județul Bihor / Localitatea Oradea / Piața Unirii nr. 1 - sediu beneficiar / Piața Independenței nr. 41



Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pentru informații privind fondurile disponibile prin Programul Operațional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitați www.nord-vest.ro

www.inforegio.ro

www.nord-vest.ro

	- Cetatea Oradea
VALOAREA TOTALĂ A FINANȚĂRII	36.780.329,12 RON
ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	28.720.702,60 RON

Stadiul fizic la data de 17 Noiembrie

Corpul A (Muzeul Cetății):

- desfacere pardoseală din lemn: 610 mp
- desfacere pardoseli din beton: 560 mp
- desfaceri tencuieli interioare: 6830 mp
- montat tiranți metalici: 790 ml
- montarea confecțiilor metalice: 9300 kg
- săpătură de pământ pentru montare tiranți: 115 mc
- demolarea zidurilor de cărămidă pentru creere de goluri trecere: 260 mc
- umpleri de goluri: 90 %
- repararea crăpăturilor: 430 m
- desfacerea scărilor din lemn: 190 m
- zidărie de compartimentare: 100 %
- refacerea zidăriei șpaletilor: 220 m
- pardoseli din beton: 75 mp
- tencuieli interioare: 6100 mp





Tencuieli interioare Corp A - Muzeul Cetății

- tencuieli exterioare: 320 mp
- montare jgheab cupru fațadă: 31 ml
- montare burlan cupru: 1 buc



Jgheab și burlan cupru Corp A - Muzeul Cetății

- restaurare picturi și conservare tencuieli epocă: 520 mp



Picturi și tencuieli istorice Corp A - Muzeul Cetății

- eșafodaj de susținere bolți parter: 150 mp
- procurare cărămizi klinker: 610 mp
- procurare pardoseli dușumea: 1900 mp
- suport pardoseli dușumea: 30 %
- montare pardoseli dușumea: 5%



Pardoseli dușumea lemn Corp A - Muzeul Cetății

- procurare faianță albă: 375 mp
- montare faianță: 80 %
- procurare gresie ceramică: 120 mp
- montare gresie ceramică: 40 %
- procurare ferestre din lemn: 129 mp
- montare ferestre din lemn: 30 %
- procurare vitrine geam float securizat: 220 mp
- procurare uși din lemn masiv: 83 mp
- montat uși din lemn masiv interior: 55 %
- montat uși în grupurile sanitare: 100%
- instalații electrice: 80%
- instalații hidranți sanitare - străpungeri: 90%
- instalații încălzire: 80%
- refacere structură scară etaj 1-2 : 100%
- ancadramente ferestre piatră: 15 buc
- ancadramente uși piatră: 3 buc
- restaurare ancadramente



UNIUNEA EUROPEANĂ



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pentru informații privind fondurile disponibile prin Programul Operațional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitați www.nord-vest.ro

www.inforegio.ro



Ancadramente piatră ferestre și uși Corp A - Muzeul Cetății

- cercetare parament (fresce murale) etaj 1 - 100% ; parter 100%
- cercetare arheologică descărcare de sarcina în subsol Corp A: 80 %

Corpul G (Administrația Cetății) :

- demolare ziduri cărămidă: 175 mc
- desfaceri tencuieli interioare și exterioare: 1470 mp
- săpătură de pământ: 26 mc
- zidărie cărămidă plină presată: 126 mc
- refacerea coșurilor de fum: 14 m
- profiluri exterioare: 111 m
- turnare beton armat: 22 mc
- armatură în fundații și centuri: 2400 kg
- cofraje din scânduri și panouri: 171 mp
- șarpanta acoperiș: 527 mp
- podea peste grinzi: 410 mp
- pardoseli din beton: 66 mp
- zidărie de compartimentare: 11 mc
- montare cărămizi klinker: 145 mp
- procurare pardoseli dușumea: 194 mp
- pardoseli din plăci gresie: 63 mp
- placaj faianță albă: 184 mp
- învelitori țiglă solzi: 630 mp
- plansee din grinzi: 465 mp
- refacerea șpaletilor: 107ml

- tencuieli interioare: 1370 mp
- tencuieli driscuite pe tavane: 272 mp
- tavane suspendate din lemn: 112 mp
- tencuieli exterioare: 461 mp
- montarea jgheburilor : 90 ml
- montare ferestre din lemn: 80 mp
- montare uși exterioare lemn: 11,6 mp
- procurare uși interioare: 46 mp
- montare uși interioare: 100%
- instalații electrice: 100%
- instalații sanitare și încălzire: 100%
- zugrăveli interioare: 100%
- montarea glafurilor interioare: 100%
- transport rutier moloz și materiale: 1280 tone
- montaj mașini universale metal și lemn pentru întreținerea Cetății: 100%

Corpul H(Muzeul Pâinii):

- demolare ziduri cărămidă: 480 mc
- desfaceri tencuieli interioare și exterioare: 3260 mp
- săpătură de pământ: 503 mc
- zidărie cărămidă plină presată: 440 mc
- zidărie de compartimentare: 100 %
- turnare beton armat: 102 mc
- armatură în fundații și centuri: 7310 kg
- cofraje din scânduri și panouri: 361 mp
- șarpantă acoperiș: 1100 mp
- refacerea coșurilor de fum: 92 m
- pardoseli din beton: 386 mp
- pardoseli cărămizi presate: 243 mp
- procurare cărămizi klinker: 100 %
- învelitori țiglă solzi: 1421 mp
- repararea crăpăturilor: 180 ml
- refacerea șpaletilor: 100 %
- tencuieli interioare: 100 %
- tencuieli bolți interioare: 100 %
- tencuieli driscuite pe tavane: 100 %
- tencuieli frize ornamentale: 100 %



Tencuieli bolți exterioare Corp H - Muzeul Pâinii



Tencuieli frize ornamentale Corp H - Muzeul Pâinii

- glafuri de mozaic: 100 %
- glafuri caramidă veche: 100 %
- zugrăveli interioare: 70 %



UNIUNEA EUROPEANĂ



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



Instrumente Structurale
2007 - 2013

- sobă de încălzit (cuptor) - refăcut în proporție de 100%
- restaurarea cuptoarelor vechi cele nefuncționale : 100%
- confecționare și montare uși metalice de epocă 40 %



Cuptoare, glaf mozaic, pardosea gresie Corp A - Muzeul Pâinii

- procurare faianță albă: 404 mp
- montare faianță: 90 %
- procurare gresie: 368 mp
- montare gresie: 100 %
- procurare ferestre din lemn: 33 mp
- montare ferestre: 100%
- procurare uși interioare și exterioare: 94 mp
- montare uși interioare și exterioare: 85 %



Tâmplărie uși interioare și ferestre, glafuri de cărămidă și echipare termică Corp H - Muzeul Pâinii

- instalații electrice: 100% - fără echipare
- instalații sanitare și încălzire : 100%
- montaj elemente radiator: 90 %
- montaj jgheaburi: 100%
- transport rutier moloz și materiale: 2455 tone

Corpul I (Consortiu cultural)

- Studiu parament interior picturi murale: 40 %
- Procurare material pentru tiranți metalici consolidare nivel I: 100 %
- Confecții metalice aferente tiranților metalici: 50 %
- Desfaceri pardoseli beton - mozaic: 20%
- Desfaceri dusumele: 80 %
- Desfaceri parchet lamelar: 100 %
- Instalații electrice tubulatură: 20%
- Descarcare sarcină arheologică subsol: 100%



Desfaceri pardoseli și arhitectură Corp I - Consortiu Cultural

Corpul K (Strada Breslelor):

- demolare ziduri cărămidă : 400 mc
- desfaceri tencuieli int. si ext. 2500 mp
- săpătura de pământ : 429 mc
- zidărie cărămidă plină presată : 450 mc
- zidărie de compartimentare : 100%
- tencuirea zidăriei de compartimentare : 100 %
- finisaje interioare : faianță 90 %
- tencuirea interioară a pereților : 75 %
- refacerea calcanelor : 100%
- refacerea coșurilor de fum : 55 m

- repararea crăpăturilor : 510 m
- turnat beton armat : 79.5 mc
- cofraje din scânduri și panouri : 660 mp
- armatură în fundații și centuri : 11888 kg
- șarpanta acoperișului : 1400 mp
- ignifugare și antiseptizare șarpantă : 100%
- pardoseli din beton : 500 mp
- grinzi rășinoase pentru șarpantă: 115 mc
- procurare ferestre : 83 mp
- montare ferestre : 100 %



Tâmplărie ferestre Corp K - Strada Breslelor

- pardoseli cărămizi presate : 1230 mp
- învelitori țiglă solzi : 1751 mp
- instalații sanitare și încălzire: 100% - fără echipare
- instalații electrice - cablaje + tubulatură: 95 % - fără echipare
- montaj tablouri electrice: 100%
- cămășuire în vederea rigidizării zidurilor: 100%
- refacerea bolților: 100%
- transport rutier moloz și materiale: 2400 tone

Corpul L (Strada Breslelor) :

- decopertare pământ vegetal: 100 %
- lucrări de consolidare a stucturii: 90%
- străpungere zid cetate: 100%
- confecționarea armăturilor pentru consolidări: 100 %
- centuri superioare beton: 100%
- umpluturi strat argilă: 100%
- dren scurgere superior: 100 %
- hidroizolație membrană tefond: 100 %
- strat filtrant: 100 %
- membrana filtrantă geotextil: 100 %
- strat vegetal: 100 %
- refecerea zidăriei fațadă: 80 %
- completări zidărie fațadă: 60 %
- rostuire finisare fațadă: 40 %



Lucrări arhitectură Corp L - Strada Breslelor

- desfaceri pardoseli beton interioare: 100 %
- coborâre cota de nivel: 80 %
- evacuare moloz și transporturile aferente.

Corpul M (Multiplex cultural):

- zidărie caramidă stâlpi sistem de boltire coridor: 100%
- zidarie caramida arce sitem de boltire coridor: 100 %
- zidarie caramida bolta: 100 %
- coronament coridor: 100 %
- desfaceri pardoseli beton: 25 %
- desfaceri pardoseli din dușumea: 100 %
- desfaceri zidărie compartimentare: 30 %
- desfaceri tencuieli interioare: 40 %





Lucrări de arhitectură refacere sistem boltire și "pridvor" Corp M - Multiplex cultural

- cercetări structurale coronament: 40%
- organizare șantier subsol: 100 %

Manager proiect - coordonator comunicare
Dr. Dumitru Sim

Date de contact: dumitru.sim@oradea.ro
Tel/fax: 0259.435.835

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



Instrumente Structurale
2007 - 2013